

# KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 557'000.00				
Objekt	Erstellung von Schulraumprovisorien für die Primarschule Niederrohrdorf				
Beschluss	Ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 20. September 2022				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	2170.5040.16			CHF	437'836.35
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	2170.5060.04			CHF	104'088.45
Zuzüglich bezogene Vorsteuern HRM2				CHF	0.00
Total Bruttoanlagekosten				CHF	541'924.80
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit				CHF	557'000.00
Kreditunterschreitung				CHF	15'075.20
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				CHF	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF	0.00
zuzüglich MWST 7.7 %					
Total Einnahmen				CHF	0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	541'924.80
Total Einnahmen exkl. MWST				CHF	0.00
Nettoinvestition				CHF	541'924.80
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	14070.40	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		1404001033	14040.01	2170.3300.40	CHF 437'836.35
- Mobilien		1406001035	14060.01	2170.3300.60	CHF 104'088.45
Total der Nettoinvestition:					CHF 541'924.80
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
In der Kostenschätzung zum Kreditantrag war für Kauf und Aufrichtung der Container (Occasion) ein Betrag von rund CHF 135'000.00 vorgesehen. Die Container schlugen mit CHF 150'770.30 zu buche. Nennenswert ist die Abweichung bei den Schrankeinsbauten, welche mit einem Plus von rund CHF 13'000.00 anzuführen sind sowie dem zusätzlichen Vordach beim Eingang, welches im Kostenvoranschlag nicht vorgesehen war und rund CHF 10'000.00 gekostet hat.					
Die eingestellte Reserve von rund CHF 48'000.00 wurde nur zum Teil aufgebraucht, was zu der geringfügigen Kreditunterschreitung von rund CHF 15'000.00 geführt hat.					

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Niederrohrdorf, 19. August 2024

**GEMEINDE NIEDERROHRDORF**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

  
Leiter Finanzen



**GEMEINDERAT NIEDERROHRDORF**

Gemeindeammann



Gemeindeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Niederrohrdorf hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Niederrohrdorf, 12.09.24

**FINANZKOMMISSION NIEDERROHRDORF**

Präsident



Aktuar



### c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Niederrohrdorf hat am 22. November 2024 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Niederrohrdorf, 22. November 2024

**GEMEINDERAT NIEDERROHRDORF**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber